

# 작업장 순회점검표

결	안전관리자	관리감독자	총괄책임자
재			

공사명 :

20    년    월    일

점검자 :

(인)

구분	순 회 안 전 점 검 사 항	상 태		지적부위
		양 호	불 량	
일반 사항	작업전·후 안전교육의 실시(안전관리자)			
	위험개소의 안전표지판 부착여부(위험장소마다)			
	보호장비 착용상태(안전모·안전벨트 등)			
	허약자 및 음주자가 작업하는 사례			
	가설사무실·숙소·식당 및 창고 등의 화재위험은 없으며 소화기 비치 여부			
	공사장 진입차량·인원에 대한 통제			
선로 공사	케이블 드럼 등 중량물을 취급하는 경우 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하였는가?			
	지게차 또는 카고 크레인 등 하역운반기계를 사용시에 전담 신호수를 배치 하였는가?			
	작업구간별 사전 신호방법 일치 및 작업방법 숙지 여부			
	차량 운행시 신호준수 등 각종 교통법규 준수 여부			
	적재함내 적재하중 준수 여부			
	이동중 낙하물이 발생하지 않도록 확실하게 고정하였는가?			
	도로 작업시 작업구역 전 · 후방에 공사 안내표지판 및 작업구역에 안전휀스 또는 라바콘 등으로 충분히 안전한 작업구역을 확보하였는가?			
	충전선로 주변작업시 절연용 방호구 설치유무			
	근로자는 고압활선 경보기를 착용하여 접근한계거리를 준수하였는가?			
	등주 전 전주의 자립상태와 승 · 하강시 스텝볼트의 고정상태를 충분히 확인하면서 이동하였는가?			
	안전모 등 개인보호구 착용 여부			
	맨홀 덮개 개폐시는 반드시 전용 개폐기를 사용 및 물이 고인 경우 양수작업 실시 여부			
	맨홀 출입전 유해가스 · 산소농도를 측정한 후 산소농도 18% 이상인 조건에서 작업하고, 외부에 관리감독자를 배치하였는가?			
	작업 종료시 맨홀 덮개를 확실히 덮는 등 기타 작업구역 정리정돈 여부			

구분	점 검 사 항	상 태		지적부위
		양 호	불 량	
관로 공사	굴삭기를 통한 작업시 근로자 및 장비간 동시 병행 작업을 지양하였는가?			
	관리감독자의 지휘 · 통제에 따라 작업하였는가?			
	굴착작업전 지장물의 매설 위치 및 깊이 등 확인 여부			
	적절한 시공방법을 통하여 안전조치후 작업하였는가?			
	작업장소 주변에 관계 근로자와 접근 통제 여부			
	접근금지용 헨스 등 설치 유무			
	도로 인접 작업시 안전헨스, 라바콘, 안전표지판 등 교통안전 시설물 설치 유무			
	전담 교통신호수 배치 및 운용 여부			
	굴착작업시 습지 1:1~1:1.5, 건지 1:0.5~1:1의 안전구배를 확보하였는가?			
	굴착 깊이가 1.5m 이상인 경우 근로자가 안전하게 승강할 수 있도록 사다리, 계단 등의 설치 유무			
	작업전 굴착면 단부 및 법면의 부석 등을 제거한 후 작업 실시 여부			
	배관용 자재 및 부속 자재 등은 규격별, 종류별로 구분하여 적재 · 보관하여 사용하였는가?			
	현장 이탈시 작업장내 안전조치 및 정리 · 정돈 여부			
구내 통신 및 전기 공사	작업전 안전한 작업계획을 수립하였는가?			
	주요위험 요인 및 안전대책 등에 관하여 충분히 숙지한 후 작업 실시 여부			
	작업장내 통로는 장애물 등을 제거하여 안전통로를 확보 · 이용하였는가?			
	안전모 · 안전화 · 안전대 등 개인보호구 및 안전한 작업복장을 단정히 착용하고 작업하였는가?			
	중량물은 전용의 운반기계 · 기구를 이용하여 작업을 실시하였는가?			
	개구부 주변, 슬라브 단부 등에 추락방지시설 및 안전표지판 설치 후 작업 여부			
	고소작업시 안전시설물이 부착, 설치된 안전한 구조의 작업발판을 설치, 사용하였는가?			
	사다리 이용 고소작업시 전도방지장치, 벌림방지장치 등 안전시설물 사용 및 2인 1개조 작업여부			
	이동형 전기기계 · 기구 사용시 누전차단기를 경유한 회로 구성 및 접지라인 확보 유무			
	용접기, 고속절단기 등 비산불티 발생 작업시 불티비산방지포설치 및 소화기 비치하에 작업을 실시하였는가?			
	차량용 하역운반기계 및 건설장비 사용시 전담 장비유도원 배치여부			